

标注：类别 A

བདེ་ཆེན་ལོང་ལྷན་ཁག་ལ་རང་སྐྱོད་ཁྲུལ་ཚུ་དོན་ཅུས་གྱི་ཡིག་ཆ།

# 迪庆藏族自治州水务局文件

迪水发〔2022〕79号

签发人：余永红

---

## 迪庆州水务局对政协迪庆州第十三届一次会议第131085号提案的答复

官布等委员：

您提出的关于“进一步加大金沙江与澜沧江两江迪庆境内部分沿线防洪堤坝建设力度并列入州级重点项目”的提案，已交由我局办理。结合我局职责，经认真研究，现将131085号提案答复如下：

金沙江、澜沧江防洪关乎沿线各族人民群众的生命财产安全，我局高度重视此项工作，成立了迪庆州水利重点建设项目指挥部并开展了以下工作。

### 一、云南省 11.3 金沙江堰塞湖灾后重建防洪工程

金沙江干流迪庆段全长约 430 千米，河段尚无系统治理，

基本处于天然状态。由于缺乏堤防保护，部分村镇、耕地频繁遭受洪水淹没，造成耕地成片流失。为改变现状，2018年“11.03”金沙江白格堰塞湖发生灾害后，我局委托长江水利勘测设计研究院承担金沙江干流迪庆段河道治理项目可行性研究报告的编制工作。目前，社会风险评估报告已获批；项目建设征地及移民安置工作已获得州搬迁安置办批复；用地选址踏勘论证报告及基本农田补化方案已编制完成，省自然资源厅于5月20日组织用地选址踏勘论证报告审查，可研报告修改稿计划6月15日完成，争取在8月底前完成可研报告的审批，年底开工建设。

工程主要建设内容包括两类：一类为堤防工程。在设计洪水条件下，避免村镇及面积在100亩以上的耕地被淹没，共3段，总长7.03千米，分别为香格里拉市士旺段、木斯扎段、礼都段。防洪标准为10~20年一遇；另一类为护岸工程。防止岸坡崩塌直接影响防洪安全或耕地坍失，共28段，其中德钦县13段、8.168千米，维西县3段、1.25千米，香格里拉市11段、9.067千米，开发区1段，1.1千米。全州合计总长19.59千米。该工程估算总投资8.99亿元。该项目计划在今年年内开工建设。

## 二、澜沧江干流迪庆州段河道治理工程

澜沧江干流迪庆州段依次流经德钦县佛山乡、云岭乡、燕门乡及维西傈僳族自治县巴迪乡、叶枝镇、康普乡、白济汛乡、中路乡、维登乡，共2县9乡镇，全长约320千米。澜沧江干流迪庆州段防洪工程缺乏，零星建有的堤防建设标

准偏低，岸坡和挡墙冲刷损坏严重，威胁沿岸人民群众生命财产安全，严重制约了当地经济社会发展。2021年11月16日我局实施了澜沧江干流迪庆州段河道治理项目，治理范围主要布局在德钦县佛山乡和维西县叶枝镇（含巴迪乡小部分河段）两大河段。其中，佛山乡河段治理范围包括西鲁村民小组河段以及佛山乡政府河段，主要建设项目为村镇防洪工程，治理段总长约1070m，该河段保护人口394人。后因佛山段在古水电站水库淹没线一下，经第13届州人民政府第87次常务会议研究，同意将佛山段改为澜沧江干流叶枝镇河段（含巴迪乡小部分河段），总长约26km，主要建设项目包括农田防护工程和生态岸线工程，治理岸线总长度约20470m，该河段保护人口3539人，保护农田面积5961.74亩，项目总投资3.6亿元。

截至6月5日，累计完成便道15.66km，围堰填筑20.11万 $m^3$ ，基础开挖11.00万 $m^3$ ，埋石混凝土浇筑10.05万 $m^3$ ，钢丝网兜抛石3568 $m^3$ ，干砌石护脚1880 $m^3$ 。完成投资5440万元，完成年度计划61.1%。

以上答复如有不妥，请批评指正。

感谢您对政府工作的关心和支持。

联系人：陈琳      联系电话：0887—8222667



---

抄送：州政协提案委、州政府办公室考评科、联名委员。（共印 8 份）

---